


洞头至庆元公路青田北岸至湖边段改建工程 项目 工程开工令

施工单位: 中天路桥有限公司 合同号: DQX01
监理单位: 丽水市丽通工程监理有限公司 编 号: _____

致第 <u>DQX01</u> 合同段项目经理部:	
<p>业主已于 <u>2019</u> 年 <u>02</u> 月 <u>13</u> 日发出中标通知书, 并已签订了施工承包合同。现根据合同通用条款 (11.1) 条和投标书附录的规定, 正式向贵部发出工程开工令, 请在接到本开工令的 28 天内正式开工。</p> <p>总监理工程师 (签字、公章):  5 月 20 日</p>	
合同工期	自 <u>2019</u> 年 <u>05</u> 月 <u>31</u> 日至 <u>2021</u> 年 <u>11</u> 月 <u>29</u> 日止, 共 <u>913</u> 日历天。
施工准备阶段主要技术工作提示	<ol style="list-style-type: none"> 1、做好施工测量和工程放样工作 (主要有: 测量、标桩的保护、原始基准点的复测、标桩位置变动报告、地面标高的修正等); 2、核实路基土石方工程量; 3、核实工程量清单, 建立计量支付台帐; 4、进行单位、分部、分项工程及施工单元的划分; 5、确定分项工程 (或施工单元) 质量保证资料填报表式目录和表式样本; 6、做好标准试验项目的试验及报批工作; 7、确定工艺试验 (或施工技术) 方案, 并落实实施; 8、建立技术、质量、安全、环保等保证体系, 提供机构人员名单和证书复印件供审批; 9、落实安全和环境保护措施, 准备施工用安全标志牌; 10、准备工程项目及首批分项工程开工报告; 11、建立工地试验室 (按办理规定手续)。并建立试验和质量自检台帐; 12、进行施工安全风险评估 (如有); 13、其他。